

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção do Ginásio Municipal de Esportes de Bandeirante – 2ª Etapa

Data: 08/01/2022

Endereço: Avenida Santo Antônio, nº 793, esquina com a Rua Sete de Setembro – Centro – Bandeirante/SC

ÁREA: 348,47 m² (Área de Equivalência INSS - 302,67m²)

Proprietário: Município de Bandeirante

BDI: 26,44%

	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)												TOTAL	
		1		2		3		4		5		6		%	R\$
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.295,94	100,00											1,00	6.295,94
2	INFRA-ESTRUTURA	65.396,51	100,00											10,35	65.396,51
3	SUPRA-ESTRUTURA			75.731,26	60,00	50.487,51	40,00							19,97	126.218,76
4	PAREDES E DIVISÓRIAS			56.595,78	50,00	22.638,31	20,00	33.957,47	30,00					17,91	113.191,56
5	ESQUADRIAS, VIDROS E TELAS							38.891,72	50,00	38.891,72	50,00			12,31	77.783,44
6	REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO					42.001,18	50,00	42.001,18	50,00					13,29	84.002,36
7	PAVIMENTAÇÕES					11.778,45	30,00	11.778,45	30,00	15.704,60	40,00			6,21	39.261,49
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			4.535,83	20,00	4.535,83	20,00	4.535,83	20,00	9.071,66	40,00			3,59	22.679,15
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			5.252,59	20,00	5.252,59	20,00	5.252,59	20,00	10.505,18	40,00			4,16	26.262,96
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			1.961,58	20,00	1.961,58	20,00	1.961,58	20,00	3.923,17	40,00			1,55	9.807,92
11	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS									33.766,42	100,00			5,34	33.766,42
12	INSTALAÇÕES PREV. CONTRA INCÊNDIO			801,71	25,00	801,71	25,00			1.603,42	50,00			0,51	3.206,83
13	PINTURA									18.388,75	100,00			2,91	18.388,75
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									5.751,73	100,00			0,91	5.751,73
	SIMPLES R\$	71.692,45		144.878,75		139.457,16		138.378,82		137.606,65		0,00	100,00		632.013,83
	ACUMULADO R\$	71.692,45		216.571,20		356.028,36		494.407,18		632.013,83		632.013,83			
	SIMPLES %	11,34		22,92		22,07		21,89		21,77		0,00			
	ACUMULADO %	11,34		34,27		56,33		78,23		100,00		100,00			

Celso Biegelmeier
Prefeito Municipal

Juliana Menegatti
Engª Civil - CREA/SC nº 059.807-8