

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação de Passeio público as margens da SC 492 entre os Km: 103,485 ao 104,840

Data: 08/05/2023

Endereço: Perímetro urbano do Município de Bandeirante/SC

BDI: 20,73%

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)															
	1		2		3		4		5		6		7		TOTAL	
	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	%	RS
1 PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	897,96	100,00													0,23	897,96
2 PAVIMENTAÇÃO TRECHO 04 - Rural	26.351,10	50,00	26.351,10	50,00											13,72	52.702,19
3 PAVIMENTAÇÃO TRECHO 03 - Rural			21.229,57	25,00	63.688,72	75,00									22,10	84.918,29
4 PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02 - Rural					21.791,69	25,00	65.375,07	75,00							22,69	87.166,76
5 PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 - Rural							11.063,52	25,00	33.190,57	75,00					11,52	44.254,09
6 PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02 - Urbano									7.741,43	25,00	23.224,28	75,00			8,06	30.965,71
7 PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 - Urbano											8.102,10	25,00	24.306,29	75,00	8,44	32.408,39
8 SINALIZAÇÃO													202,74	100,00	0,05	202,74
9 DRENAGEM			4.764,840	50,00	4.764,840	50,00									2,48	9.529,68
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.286,55	25,00	10.286,548	25,00	10.286,548	25,00	10.286,548	25,00							10,71	41.146,19
SIMPLES RS	37.535,60		62.632,06		100.531,80		86.725,14		40.932,00		31.326,38		24.509,03		100,00	384.192,00
ACUMULADO RS	37.535,60		100.167,66		200.699,45		287.424,59		328.356,59		359.682,97		384.192,00			
SIMPLES %	9,77		16,30		26,17		22,57		10,65		8,15		6,38			
ACUMULADO %	9,77		26,07		52,24		74,81		85,47		93,62		100,00			

Celso Biegelmeier
Prefeito Municipal

Giovane Miguel Kuhn
Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização - CREA/SC 186.990-8