

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: Pavimentação asfáltica o trecho da Rua João B. Batista Bataglin

Data: 16/05/2022

Endereço: Rua João B. Bataglin, s/n°, Centro – Bandeirante/SC

ÁREA: 348,47 m² ( Área de Equivalência INSS - 302,67m²)

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

BDI: 20,73%

DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)												TOTAL	
	1		2		3		4		5		6		%	R\$
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%	R\$
1 PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLETOS	825,72	100,00											0,31	825,72
2 MOBILIZAÇÃO	1.488,96	100,00											0,56	1.488,96
5 DRENAGEM PLUVIAL			5.855,13	100,00									2,21	5.855,13
6 CONSTRUÇÃO BASE DE PAVIMENTO					109.071,56	100,00							41,24	109.071,56
7 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					142.532,16	100,00							53,89	142.532,16
8 CONTROLE TECNOLÓGICO					181,11	100,00							0,07	181,11
9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA							3.036,51	100,00					1,15	3.036,51
10 DESMOBILIZAÇÃO							1.488,96	100,00					0,56	1.488,96
SIMPLES R\$	2.314,68		5.855,13		251.784,84		4.525,47		0,00		0,00	100,00		264.480,12
ACUMULADO R\$	2.314,68		8.169,81		259.954,65		264.480,12		264.480,12		264.480,12			
SIMPLES %	0,88		2,21		95,20		1,71		0,00		0,00			
ACUMULADO %	0,88		3,09		98,29		100,00		100,00		100,00			

\_\_\_\_\_  
Celso Biegelmeier  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
João Luiz kayser  
Engª Civil - CREA/SC nº 099517-1