

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação do Centro de Saúde
 Endereço: Rua C - Distrito de Prata - Bandeirante/SC
 Proprietário: Fundo Municipal de Saúde de Bandeirante

Data: 10/02/2016
 ÁREA: 31,96 m²

DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)													
	1		2		3		4		5		6		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%	R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	1.034,13	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,79	1.034,13
2 INFRA-ESTRUTURA	2.568,16	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6,94	2.568,16
3 SUPRA-ESTRUTURA	1.292,16	50,00	1.292,16	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6,98	2.584,32
4 PAREDES E PAINÉIS	1.904,27	50,00	1.904,27	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,29	3.808,53
5 ESQUADRIAS E VIDROS		0,00		0,00	1.545,93	50,00	1.545,93	50,00		0,00		0,00	8,36	3.091,86
6 COBERTURAS E PROTEÇÕES		0,00	6.621,13	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	17,89	6.621,13
7 REVESTIMENTOS		0,00		0,00	5.217,23	100,00		0,00		0,00		0,00	14,10	5.217,23
8 PAVIMENTAÇÕES		0,00		0,00	1.089,59	40,00	1.634,39	60,00		0,00		0,00	7,36	2.723,98
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA		0,00	346,03	10,00	346,03	10,00	1.384,13	40,00	1.384,13	40,00		0,00	9,35	3.460,33
10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		0,00	148,18	10,00	148,18	10,00	592,72	40,00	592,72	40,00		0,00	4,00	1.481,80
11 INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		0,00		0,00		0,00		0,00	360,22	100,00		0,00	0,97	360,22
12 PINTURA		0,00		0,00		0,00		0,00	3.989,51	100,00		0,00	10,78	3.989,51
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,88	10,00	5,88	10,00	5,88	10,00	5,88	10,00	35,29	60,00		0,00	0,16	58,81
SIMPLES R\$	6.804,60		10.317,65		8.352,85		5.163,05		6.361,87		0,00		100,00	37.000,00
ACUMULADO R\$	6.804,60		17.122,25		25.475,09		30.638,14		37.000,00		37.000,00			
SIMPLES %	18,39		27,89		22,58		13,95		17,19		0,00			
ACUMULADO %	18,39		46,28		68,85		82,81		100,00		100,00			

 Nestor Rossini
 Secretário Municipal de Saúde

 Juliana Menegatti
 Engª Civil - CREA/SC nº 059807-8