

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação asfáltica trecho da Rua São Miguel.
Endereço: Rua São Miguel, s/nº, Centro – Bandeirante/SC
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

Data: 16/05/2022
ÁREA: 1.054,34 m²
BDI: 20,73% Sem Desoneração

DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)												TOTAL	
	1		2		3		4		5		6		%	R\$
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%	R\$
1 PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLETOS	825,72	100,00											0,34	825,72
2 MOBILIZAÇÃO	1.488,96	100,00											0,60	1.488,96
3 DRENAGEM PLUVIAL	14.821,90	100,00											6,02	14.821,90
4 CONSTRUÇÃO BASE DE PAVIMENTO	54.393,40	75,00	18.131,13	25,00									29,46	72.524,53
5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			95.010,90	100,00									38,59	95.010,90
6 CONTROLE TECNOLÓGICO			181,11	100,00									0,07	181,11
7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA					3.220,85	100,00							1,31	3.220,85
8 DESMOBILIZAÇÃO					1.536,32	100,00							0,62	1.536,32
9 PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO - TRECHO DA RUA SÃO MIGUEL - LADO DIREITO					29.356,08	100,00							11,92	29.356,08
10 PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO - TRECHO DA RUA SÃO MIGUEL - LADO ESQUERDO					27.212,06	100,00							11,05	27.212,06
SIMPLES R\$	71.529,98		113.323,14		61.325,31		0,00		0,00		0,00		100,00	246.178,43
ACUMULADO R\$	71.529,98		184.853,12		246.178,43		246.178,43		246.178,43		246.178,43			
SIMPLES %	29,06		46,03		24,91		0,00		0,00		0,00			
ACUMULADO %	29,06		75,09		100,00		100,00		100,00		100,00			

Celso Biegelmeier
Prefeito Municipal

João Luiz Kayser
Eng. Civil - CREA/SC no 099.517-1