

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma de Campo de Futebol
Endereço: Escola Municipal Bandeirante
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

Data: 06/03/2023
ÁREA: 1.500,00 m²
BDI: 20,73%

	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)												TOTAL		
		1		2		3		4		5		6		%	RS	
		RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	%	RS	
1	PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.393,94	100,00												0,42	1.393,94
2	DRENAGEM	55.998,74	50,00	55.998,74	50,00										33,85	111.997,47
3	CAMPO SINTÉTICO			217.500,00	100,00										65,73	217.500,00
	SIMPLES RS	57.392,68		273.498,74		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	330.891,41	
	ACUMULADO RS	57.392,68		330.891,41		330.891,41		330.891,41		330.891,41		330.891,41				
	SIMPLES %	17,34		82,66		0,00		0,00		0,00		0,00				
	ACUMULADO %	17,34		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				

Celso Biegelmeier
 Prefeito Municipal

Giovane Miguel Kuhn
 Eng. Civil - CREA/SC 186.990-8