

Cronograma Físico-Financeiro

Orgão Prefeitura Municipal de Bandeirante/SC
 Orçamento Construção de Galpão Comunitário no Campo Municipal
 Município(s) Bandeirante/SC
 Versão Etapa 01 da obra
 Dimensão 360,00 m²
 Tabela de Origem Tabela Referencial de Preço SINAPI 02/23 não desonerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Cronograma

Descrição do Serviço	Valor Total		Prazos em Dias											
	R\$	%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180	%
01 - Serviços Iniciais	3.101,83	2,97%	3.101,83	100,00%										
02 - Infraestrutura	44.977,31	24,94%	22.488,66	50,00%	22.488,66	50,00%								
03 - Supraestrutura	85.891,51	46,83%			42.945,76	50,00%	42.945,76	50,00%						
04- Coberturas e Proteções	41.775,56	25,26%					20.887,78	50,00%	20.887,78	50,00%				
Total	175.746,21		25.590,49	15,44%	65.434,41	35,89%	63.833,54	36,04%	20.887,78	12,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Acumulado			25.590,49	15,44%	91.024,90	51,33%	154.858,43	87,37%	175.746,21	100,00%	175.746,21	100,00%	175.746,21	100,00%

 Giovane Miguel Kuhn
 Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização
 Município de Bandeirante/SC

 Celso Biegelmeier
 Prefeito Municipal
 Município de Bandeirante/SC