

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma de Muro de Contenção na Rua Querino Scaravonatti
Endereço: Rua Querino Scaravanatti
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante

Data: 20/12/2023
Extensão: 32,00m
BDI: 20,34% Sem Desoneração

	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)									
		1		2		3		4		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%	R\$
1	PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	909,07	100,00							0,85	909,07
2	INFRAESTRUTURA	26.593,10	50,00	26.593,10	50,00					49,51	53.186,20
3	SUPRAESTRUTURA			15.893,55	50,00	15.893,55	50,00			29,59	31.787,09
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS					10.466,63	50,00	10.466,63	50,00	19,49	20.933,26
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							610,56	100,00	0,57	610,56
	SIMPLES R\$	27.502,17		42.486,65		26.360,17		11.077,19		100,00	107.426,18
	ACUMULADO R\$	27.502,17		69.988,82		96.348,99		107.426,18			
	SIMPLES %	25,60		39,55		24,54		10,31			
	ACUMULADO %	25,60		65,15		89,69		100,00			

Bandeirante/SC, 20 de dezembro de 2023

 Celso Biegelmeier
 Prefeito Municipal

 Alana Karolyne Dametto dos Santos
 Engenheira Civil