

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Obra: Reforma de Ginásio no Distrito de Prata**

**Endereço: Rua Antônio Zucolotto, Distrito de Prata, Bandeirante/SC**

**Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante**

DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)												
	1		2		3		4		5		TOTAL		
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%	R\$	
<b>AMPLIAÇÃO</b>													
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	3.705,99	100,00										2,98	3.705,99
2 DEMOLIÇÕES	1.566,35	100,00										1,26	1.566,35
3 INFRA-ESTRUTURA	18.949,69	60,00	12.633,13	40,00								25,37	31.582,82
4 SUPRA-ESTRUTURA			7.398,16	100,00								5,94	7.398,16
5 PAREDES E DIVISÓRIAS			6.946,27	100,00								5,58	6.946,27
6 REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO					6.931,64	100,00						5,57	6.931,64
7 PAVIMENTAÇÕES					11.555,77	100,00						9,28	11.555,77
8 PINTURA					9.736,18	50,00	9.736,18	50,00				15,64	19.472,35
9 SERVIÇOS DIVERSOS							35.346,79	100,00				28,39	35.346,79
<b>SIMPLES R\$</b>	24.222,04		26.977,56		28.223,59		45.082,97		0,00		100,00		124.506,15
<b>ACUMULADO R\$</b>	24.222,04		51.199,59		79.423,18		124.506,15		124.506,15				
<b>SIMPLES %</b>	19,45		21,67		22,67		36,21		0,00				
<b>ACUMULADO %</b>	19,45		41,12		63,79		100,00		100,00				

\_\_\_\_\_  
Celso Biegelmeier  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Alana Karolyne Dametto dos Santos  
Engenheira Civil - CREA/SC 188.897-6