

Cronograma Físico-Financeiro

Orgão Prefeitura Municipal de Bandeirante/SC
 Orçamento Construção da 2ª etapa do Galpão Comunitário no Campo Municipal
 Dimensão 79,33 m²
 Tabela de Origem Tabela Referencial de Preço SINAPI 2024 jun não desonerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Cronograma

Descrição do Serviço	Valor Total		Prazos em Dias									
	R\$	%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%
01 - Serviços Iniciais	6.843,23	2,66%	6.843,23	100,00%								
02 - Infraestrutura	11.773,57	4,58%	5.886,78	50,00%	5.886,78	50,00%						
03 - Supraestrutura	50.279,58	19,58%			50.279,58	100,00%						
04 - Paredes, Painéis e Esquadrias	54.904,51	21,38%					27.452,25	50,00%	16.471,35	30,00%	10.980,90	20,00%
05 - Pavimentações	4.038,84	1,57%			2.019,42	50,00%	2.019,42	50,00%				
06 - Revestimentos	53.162,54	20,70%					26.581,27	50,00%	26.581,27	50,00%		
07 - Instalações Elétricas	20.951,76	8,16%							10.475,88	50,00%	10.475,88	50,00%
08 - Instalações Hidrossanitárias	35.457,72	13,81%									35.457,72	100,00%
09 - Preventivo de Incêndio e Instalações de gás	4.805,16								4.805,16	100,00%		
10 - Complementação Da Obra	14.604,07	5,69%	2.920,81	20,00%					5.841,63	40,00%	5.841,63	40,00%
Total	256.820,99		15.650,82	6,09%	58.185,79	22,66%	56.052,95	21,83%	64.175,29	24,99%	62.756,13	24,44%
Total Acumulado			15.650,82	6,09%	73.836,61	28,75%	129.889,56	50,58%	194.064,85	75,56%	256.820,99	100,00%

 Prefeito Municipal
 Município de Bandeirante/SC

 Alana Karolyne Dametto dos Santos
 Engenheira Civil - CREA/SC 188.897-6